



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Curvelândia



Ofício nº 101/2016/GAB-ESR/PMC-MT

Curvelândia – MT, 15 de Abril de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Benedito de Souza Magalhães
Vereador/Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Curvelândia
Curvelândia-MT – CEP: 78.237-000

Assunto: Encaminhar Relatório das Obras em Andamento

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Artigo 45 da 101/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal, venho encaminhar a Vossa Senhoria o **Relatório de Obras em Andamento no Exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Curvelândia - MT**, representada neste ato pelo Prefeito **Sr. ELI SANCHEZ ROMÃO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 252535 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.º 043.003.418-00, para apreciação deste Legislativo Municipal.

Sendo so para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Recebi em
15/04/2016
[Signature]
Sirlene Souza Magalhães
Secretaria Geral

[Signature]
ELI SANCHEZ ROMÃO
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

ANEXO IV - RELATÓRIO SOBRE PROJETO EM EXECUÇÃO E DESPESA COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2016

RELATÓRIO DE PROJETO EM EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Art. 45 da LRF

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO ATIVIDADE	EXECUÇÃO				REC. PRIORIZ. P/ 2017	
			ATÉ 2015	ATÉ ABR 2016	PREVIS. P/ 2016	PREVI S. P/ 2017	RV. PATRIMÔNIO	EM EXECUÇÃO
1 Ampliação Sistema Abast. Água	31/07/2009	1.733.400,60	1.655.902,22	77.498,38				
2 Quadra Carlos Masson Netto	03/12/2013	506.834,51	119.011,52	119.011,52	387.822,99			
3 Constr. Unid. Básica de Saúde - UBS	03/06/2014	445.776,56	126.008,75	214.555,85	231.220,71			
4 Construção de Bueiro Duplo na comunidade Plaquelândia	04/11/2015	76.575,82	38.211,27	34.626,71	-			
5 Construção e Ampliação Escola Tia Iracema	28/08/2015	84.177,11	40.488,73	43.728,38	-			
6 Ampliação e Reforma da Escola Carlos Masson	18/09/2015	274.896,74	186.051,19	79.952,12	8.893,43			
7 Pintura do Cras Paif	04/11/2015	38.819,43	23.598,05	15.221,38	-			
8 Construção de Quebra Molias	26/02/2016	14.600,36			14.600,36			

Curvelândia-MT, em 15 de Abril de 2016

LEI SANCEZ ROMÃO

Prefeito Municipal

Publicado por Afixação
Em _____
Por _____
Função _____